

安全パトロール点検表

作業所名		点検日		確認印	
工事名称		所在地			
所属会社		就 労 人 数		当 日 の 作 業	
点検者					
進捗率	%				
評価方法 ・良好：○ ・要是正・改善：× ・該当なし：／ 注意)○か×か、あいまいな表現はしない					
区分	重点項目	点検項目	評価	指示事項	
■ 管 理 体 制	○ 現場の安全衛生管理組織	① 関係請負人を完全に把握し、組織しているか ② 安全協議会組織表を掲示しているか			
	○ 安全衛生協議会の開催	① 安全衛生協議会を月1回以上開催しているか ② 作業間の連絡・調整が的確に行われているか ③ 翌月の工程上の安全衛生対策が協議されているか			
	○ 本社の安全衛生計画	① 安全衛生協議会等で周知されているか			
■ 管 理 計 画	○ 作業所の安全衛生管理計画	① 本社の計画や現場の特殊性を考慮して方針・重点施策を策定しているか ② 作成された計画が適切に実施されているか			
	○ 施工計画及び届出	① 工程計画と機械・設備の配置計画は作成されているか			
		② 法定の届出が適切になされているか			
■ 一 般 管 理	○ 法定資格者掌握	① 各種の法定資格を要するものについて確実に把握しているか			
	○ 安全衛生教育の指導・援助	① 新規入場者教育の指導・支援が適切に行われているか			
	○ 作業管理の確立	① 異常時(火災・出水・土石流・メタンガス噴出・酸欠空気噴出等のおそれがある時)における処置方法が確立されているか ② 主要作業の作業手順書が作成されているか ③ 段取り替えや作業変更になった時の処置方法が確立されているか			
■ 日 常 安 全 衛 生 管 理	○ 朝礼の実施	① 全員が参加して実施しているか			
	○ 安全工程打合せの実施	① 一定の時間に下請責任者を参集し、実施しているか			
	○ 現場の巡視	① 毎日1回現場所長等の現場巡視が行われているか			
	○ 作業終了後の片付け	① 作業終了後全員で持場の後片付けを実施しているか			
	○ 仮設備の維持管理	① 点検整備の時期・方法を決めて実施しているか			
	○ (工所用機械の管理) ・自社機械	① 店社制定の点検要領に基づいて点検しているか			
		・リース機械	② 所定の手続きをして使用しているか		
	・協力会社持込み機械	③ 持ち込み機械の使用届を提出させ、持込み時点検結果を確認しているか			
・現場で組立て、解体する場合	④ 計画書を提出させ、作業指揮者を置いて実施しているか				
・重機の搬入、搬出	⑤ 重機の搬出入時転倒防止の処置を講じているか				

区分	重点項目	点検項目	評価	指示事項	
■ 墜落災害防止措置	○ 高所作業	① 墜落のおそれがある箇所に足場・作業床を設けているか			
		② 足場は組立て図に基づいて組み立てているか			
		③ 脚立足場を正しく設置しているか			
		④ ローリングタワーを正しく設置しているか			
	○ 開口部等	① 開口部など墜落のおそれのある箇所に手すり、囲い、覆いを設けているか			
	○ 安全带等	① 作業床を設けることの困難な高所作業で、安全带を使用させているか			
		② 安全带を取り付けるための設備(親綱)を設けているか			
		③ 墜落災害防止用の安全ネットは適切に取り付けているか			
	○ 昇降設備	① 高さ又は深さが1.5m以上の箇所に昇降設備が設置されているか			
		② 昇降設備は適切に設置されているか			
	■ 建設機械等による災害防止	○ 機械管理全般	① 作業開始前点検を実施しているか		
			② 定期自主検査を実施し、検査表を保管しているか		
③ 特定自主検査実施済標章を貼付させているか					
④ オペレーター・玉掛け者等有資格者が配置されているか					
⑤ 合図の方法が統一されているか					
⑥ 修理・点検時に必要な安全措置がなされているか					
○ 車両系建設機械		① 地質、地形等の事前調査を行い作業計画に反映されているか			
		② 関係者に作業計画の周知はなされているか特に、作業内容、作業の指揮系統、危険箇所			
		③ 立入禁止等の接触防止措置が適切にとられているか			
		④ 転落危険箇所等への転倒防止措置が適切にとられているか			
		⑤ 用途外使用は行っていないか			
○ 移動式クレーン		① 作業開始前に次の検討を関係者で行っているか ・作業方法・転倒防止対策・作業員の配置・指揮系統			
		② クレーンの能力選定は適切か			
		③ 過負荷防止装置等の必要な安全装置は具備しているか			
		④ 地形・地質を検討して設置位置を決めているか			
		⑤ 転倒防止措置は適切になされているか			
		⑥ 適切な用具類を使用しているか			
		⑦ 用具類の点検を適切に実施しているか			
		⑧ 作業半径内の立入禁止措置は適切になされているか			
		⑨ 架空電線に対する措置は適切になされているか			
		⑩ 荷取り箇所の接触及び墜落防止措置は適切になされているか			
	⑪ 合図者、誘導者、監視人の配置は適切か				
○ 移動式クレーンの組立、解体	① 作業指揮者を選任して、直接指揮の下に作業しているか				
○ 高所作業車	① 作業計画を作成し、それに基づいて作業しているか				
	② 作業指揮者を選任しているか				
	③ 転倒防止の措置は適切か				
	④ 安全を確保し、作業床での作業を行っているか(安全带使用)				
	⑤ 運転位置を離れる場合の適切な安全措置がなされているか				
	⑥ 走行時の適切な安全措置がなされているか				

区分	重点項目	点検項目	評価	指示事項
■ 土砂崩壊による災害防止措置	○ 地山の掘削作業	① 掘削地山の事前調査を行い、施工計画・施工法等に適切に反映させているか		
		② 地山の掘削作業主任を選任しているか		
		③ 作業開始前に作業箇所及び周辺地山の状況の点検を適切に行っているか		
		④ 掘削方法・地山の状況に応じた安全な勾配で掘削しているか		
		⑤ 明かり掘削作業で、地山の崩壊又は土石の落下のおそれがある時、適切な防護策を講じているか		
		⑥ 埋設物等、または擁壁等に接近する箇所での明かり掘削時に損壊などに対する適切な防護策を講じているか		
		⑦ 埋設物のある箇所での明かり掘削作業で、掘削機械を使用しないで埋設物の損傷防止を図っているか		
		⑧ 明り掘削で車両系建設機械、車両系荷役運搬機械等を使用して作業する場合、運行経路を定め、関係者に周知しているか(作業計画については車両系建設機械を参照)		
		⑨ 誘導員を適切に配置しているか		
		⑩ 安全に作業するために必要な照度が保持されているか		
	○ 土止支保工を設置する作業	① 地山の状況に応じた堅固なものとなっているか		
		② 組立てる時は、組立図に基づいて組立てているか		
		③ 作業主任者を選任し、直接作業の指揮をしているか		
		④ 土止め支保工を設置した後、点検を実施しているか		

安全管理書類、作業所掲示物 (注意)書類、掲示物はこれが全てではない

区分	重点項目	点検項目	評価	指示事項
■ 作業所掲示物	○ 安全	① 全工期安全衛生管理計画表		
		② 緊急連絡表		
		③ 施工・安全衛生・防火管理組織表		
		④ 防火管理組織表		
		⑤ 自衛消防隊編成表		
		⑥ 安全協議会組織表		
■ 安全管理書類	○ 元請作成、管理	① 施工体制台帳		
		② 安全工程打合せ書・安全日誌		
		③ 災害防止協議会記録		
		④ 教育・訓練実施記録		
		⑤ 新規入場者教育資料の作成(協力業者支援)		
		⑥ 現場パトロール(店社)・他)実施記録つづり		
		⑦ 持込機械管理台帳(許可、搬入、搬出)の作成と持込許可証ステッカーの発行		
	○ 協力業者作成、提出書類	① 協力業者安全衛生管理書類(一式)		
		② 作業手順書		
		③ 移動式クレーン作業計画書		
		④ 車両系建設機械作業計画書		
		⑤ 危険予知活動表		
		⑥ 安全管理点検表(各種始業前点検表)		

(指示事項の詳細)

(全体評価・所感)