

## 親網・安全帯(法面作業) 作業開始前点検表

作業所名 \_\_\_\_\_  
 点検者名 \_\_\_\_\_  
 会社名 \_\_\_\_\_

統責者	元方管理者	担当者

◎親網は全長分巻き上げ点検場所は安全な場所で行う事。 点検日 年 月 日 時  
 又は、親網40m以上の場合は20mおきに段階的に実施する事。 ○：良好 ×不良

	親網管理番号 (起点側からNo. 1 ~)																		対処方法 交換・修理
	親網点検者及び使用者名																		
親網点検項目	親網の取付けは、アンカー鉄筋φ19mm以上長さ1m以上の確実に打ち込んであるものに結んであるか。																		
	親網の取付けは、直径20cm以上しっかりした立木に結んであるか。																		
	親網は2箇所以上結んであるか。																		
	親網は途中でつないでないか、又、法尻までの十分な長さがあるか。																		
	親網は法肩の部分で単管、ゴムホース等ですれ防止等の措置を施してあるか。																		
	親網の表面の大部分に、ケバ立ちはないか。																		
	親網の末端に結び目がついてるか。																		
	安全帯使用者名																		
安全帯ロリッブ点検項目	締め付け金具に損傷、変形はないか。																		
	ベルト布地にすれ傷の損傷はないか。																		
	D環に損傷、変形はないか。																		
	ロリッブ本体、フックに異常はないか。																		
	予備網に損傷、ケバ立ちはないか。																		

職長・作業指揮者確認欄	
-------------	--

※ 点検時期～破砕前と破砕後に実施。