

# 可搬型ゴンドラ作業開始前点検表

統責者	元方管理者	担当者

機種	検査証番号	昇降機番号 (ワインダ)	右 _____ 左 _____
会社名	現場名	元請確認者	

◎本点検記録(表)はゴンドラ則第22条による。 (注)異常、手直し等は別紙により報告する。		点検日								
		ゴンドラ取扱責任者								
点検項目		ゴンドラ点検者								
支持金具	1-① 突りように損傷はないか。設置状態は安定しているか									
	1-② L型フックに損傷はないか。設置状態は安定しているか									
	1-③ U型フックに損傷はないか。設置状態は安定しているか									
	1-④ 自在型フックに損傷はないか。設置状態は安定しているか									
ワイヤロープ	2-① 素線切れ、キンク、腐食等の損傷はないか。つり下げワイヤロープの長さは十分か									
	2-② つり下げワイヤロープに安全装置のゴムおもり、エンドクリップが取り付けられているか									
	2-③ 構造物等との接触部は養生されているか。シャックルは確実に締付けられているか									
垂直親綱	3-① 1人に1本設けられているか。ロリップが取り付けられており正常に作動するか									
	3-② スtrandに傷、ゆるみはないか。長さは十分か									
	3-③ つり元との接続状態はよいか。構造物等との接触部は必要な養生がされているか									
	3-④ つり元はつり下げワイヤロープと別のところから取つてあるか									
作業床	4-① 床板枠、手すり等構成部材に変形等の損傷はないか									
	4-② 部材接続のボルト、昇降機の取付けボルトにゆるみ、脱落はないか									
電線	5-① 分電盤のアースは取られているか									
操作盤	6-① 漏電しゃ断機の作動は正常か。接続部にゆるみ、外れ等はないか									
	6-② 各押ボタンスイッチ類の作動は正常か									
昇降機	7-① 巻過防止用リミットスイッチの作動は正常か									
	7-② 起動、昇降、ブレーキの作動は正常か									
衝撃	8-① 衝撃テストを実施し異常がないか									
その他注意事項	● 9-① 作業箇所下方の立入禁止措置はよいか。注意標識は掲示してあるか									
	10-① 道路使用許可の取得・最大積載荷重の遵守～表示・立入禁止区域の設定									
	10-② 作業開始前点検・ヘルメット安全帯の使用・内部での脚立等の使用禁止									
	10-③ 悪天候時の作業中止・外部架線への対応・合図の確認・特別教育証の確認									
令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		元請確認欄								

点検記号 良好=○、異常・手直し=×

- 1、ゴンドラ取扱責任者、点検者は、ゴンドラ特別教育を受講した者とする。
- 2、点検者は、作業開始前（早朝・午後等）に点検を実施する。
- 3、異常気象時後の始業前にも点検を実施する。（地震、強風、大雨、大雪等）
- 4、点検後、元請に定期的に報告する。異常が発見された場合は直ぐに元請職員に報告する。