

枠組足場点検表

(組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期)
(該当項目に○)

統責者	元方管理者	担当

作業所名	点検者	会社名
工期		氏名
点検実施日		資 格
足場名		・足場組立作業主任者 ・元方安全衛生管理者 ・その他()

点検事項	点検内容	良否	是正内容	確認
1 床材の損傷、取付及び掛け渡しの状態	1 床材の取付状態は計画通りか			
	2 床付布わくの変形、損傷はないか			
	3 つかみ金具は確実にロックされているか			
	4 床材と建地との隙間は12cm未満か			
	5 床材と床材との隙間は3cm以下か			
2 建わく、布わく等の損傷及び緊結部、接続部等のゆるみの状態	1 建わく、布わくの取付状態は計画通りか			
	2 建てわく、筋かいに変形、損傷はないか			
	3 アームロック等で確実に接続されているか			
	4 ジョイント、アームロックはロックされているか			
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	1 クランプ等に損傷、腐食はないか			
	2 ジョイント、アームロックに損傷、腐食はないか			
4 墜落防止設備の取付状態及び取はずし、脱落の有無	1 筋かい、下棧、手すりわく等の取付状態は計画通りか			
	2 筋かい、下棧、手すりわく等の脱落はないか			
	3 筋かいピンは確実にロックされているか			
	4 妻面に手すり及び中棧は設置されているか			
5 幅木等(物体の落下防止措置)の取付状態及び取はずしの有無	1 幅木、メッシュシート、防網等の取付は計画通りか			
	2 幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか			
	3 幅木は脚柱等に確実に取付られているか			
	4 メッシュシートは全てのハトメで緊結されているか			
	5 防網はつり綱で確実に緊結されているか			
6 脚部の沈下及び滑動の状態	1 ベース金具、根がらみ、敷板等の設置は計画通りか			
	2 敷板等に異常な沈下、滑動はないか			
	3 ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか			
	4 根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか			
7 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取り外しの有無	1 交さ筋かい、控え、壁つなぎの取付は計画通りか			
	2 交さ筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか			
	3 専用の壁つなぎ用金具が使用されているか			
	4 控えはクランプで緊結されているか			
8 その他	1 昇降階段には手すり(高さ85cm以上)及び中棧(高さ35～50cm)が設置されているか			
	2 最大積載量の表示はされているか			
	3 作業主任者の職務と氏名は掲示されているか			