

## 単管足場点検表

(組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期)  
(該当項目に○)

統責者	元方管理者	担当者

作業所名		点検者	会社名	
工期	. . . ~ . . .		氏名	
点検実施日	令和 . 年 . 月 . 日		資格	・足場組立作業主任者 ・元方安全衛生管理者 ・その他( )
足場名				

点検事項		点検内容	良否	是正内容	確認
1	床材の損傷、取付及び掛け渡しの状態	1 床材の取付状態は計画通りか			
		2 床材の変形、損傷はないか			
		3 床材は腕木にゴムバンド等で確実に固定されているか			
2	建地、布、腕木等の損傷及び緊結部、接続部等のゆるみの状態	1 建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか			
		2 建地、布材、腕木に変形、損傷はないか			
		3 建地は単管ジョイント等で確実に接続されているか			
		4 布、腕木はクランプで確実に取付られているか			
		5 建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか			
3	緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	1 クランプ等に損傷、腐食はないか			
		2 ジョイント等に損傷、腐食はないか			
4	墜落防止設備の取付状態及び取はずし、脱落の有無	1 手すり、中棧等の取付状態は計画通りか			
		2 手すり、中棧等の脱落はないか			
		3 手すり、中棧等は確実に固定されているか			
		4 手すりの高さは85cm以上か			
		5 中棧の高さは35cm以上50cm以下か			
		6 妻面に手すり及び中棧は設置されているか			
5	幅木等(物体の落下防止措置)の取付状態及び取はずしの有無	1 幅木、メッシュシート、防網等の取付は計画通りか			
		2 幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか			
		3 幅木は脚柱等に確実に取付られているか			
		4 メッシュシートは全てのハトメで緊結されているか			
		5 防網はつり綱で確実に緊結されているか			
6	脚部の沈下及び滑動の状態	1 ベース金具、根がらみ、敷板等の設置は計画通りか			
		2 敷板等に異常な沈下、滑動はないか			
		3 ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか			
		4 根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか			
7	筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取り外しの有無	1 筋かい、控え、壁つなぎの取付は計画通りか			
		2 筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか			
		3 専用の壁つなぎ用金具が使用されているか			
		4 控えはクランプで緊結されているか			
8	その他	1 昇降階段には手すり(高さ85cm以上)及び中棧(高さ35~50cm)が設置されているか			
		2 最大積載量の表示はされているか			
		3 作業主任者の職務と氏名は掲示されているか			