令和2年11月2日

酸素欠乏症等危険作業計画書

中山ビル新築工事作業所

山田　太郎　所長殿

実施者（作成者）

酸素　光一

下記の計画により作業を行います。

作業内容	ピット内清掃
酸素欠乏症等危険作業場所	第1種(※1)　第2種(※2) ケーブル、ガス管の地下に敷設されているものを収容するためのピットの内部
作業期間	令和　2年　5月　1日　～　令和　2年　5月　31日
作業管理及び緊急時の対応体制	佐藤一郎と中村二郎の2名で作業を行い中村二郎がピット上にてピット内作業の佐藤一郎の安全確認等を行う。 ピット作業者に笛を持たせ体調が悪くなった場合に使用させる。 緊急時の場合は携帯電話にて現場職員に連絡する。
作業工具の種類	投光器・電動ハンマー
酸素欠乏症等危険作業主任者	氏名　修了証番号 第1種 第2種
測定器形式	酸素濃度計 硫化水素濃度計
換気設備	形式　送風機　台数　2台
保護具及び安全帯等	ヘルメット・軍手・保護メガネ・防塵マスク
酸素欠乏症等危険作業における測定方法及び回数	測定方法は酸素濃度測定器にて作業深さまでの測定を行う 回数は作業開始前及び休憩後の作業開始前の4回
備考	・酸素濃度　18%以上 ・硫化水素濃度　10 ppm以下 ・可燃ガス　20%LEL以下 ・一酸化炭素濃度　300 ppm以下（※3）