ﾗﾝﾏｰﾌﾟﾚｰﾄを持ち上げた時、手が基礎コンとの間に挟まれる

挟まれ巻込まれー２

災害発生時記録							
発生月日　時	7月31日(木)11時30分			工事内容	個人住宅新築工事(木造2階建、敷地面積291m2、建築面積55m2)		
被災者	職種	土工	経験年	15	所属	一次下請け	初期の対策状況含む事項(写真含)
被災程度	右手親指爪付近打撲						
災害発生状況（写真）	被災者は住宅土間の砂利敷き均し、転圧作業を行っていた。 ランマープレートを次の場所に移動しようと二人で持ち上げようとした時、プレートの取っ手を掴んでいた 手がコンクリートとプレートに挟まれ親指を負傷。						診断の結果、骨には異常が無かったためそのまま継続して作業に就いた(不休災害で処理)

番号	災害発生要因	人的要因	物的要因	管理的要因	同種工事の再発防止対策	コメント(追記・確認すべき事項)
1	単純な作業であったため危険に対する意識が薄れていたこと	◎			1. お互いに声を掛け合い、安全を確認する	

調査記入時の注意点ーー①　所属欄は5項目の該当する項目に〇マークの記入　　②3要因(人的･物的･管理的)に関係･該当する要因に〇ー重要要因と思われる事項に◎を記入してください。(添付要因資料参照)