１１月分　月別安全衛生計画書

作業所名　別館新築工事

工　　期　R3,3,25　～　R4,1,26

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	担当者

月間安全衛生管理目標　**1、転落・墜落災害の防止　２、感電・火災災害の防止　３、電動工具災害の防止**

令和　３年　１１月度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
曜　日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
行事予定／主要工程					高橋	休日						田中・佐々木	休日			安全衛生協議会	北斗今別交換PT		高橋	休日						田中・佐々木	休日		災害防止協議会	
仮設・ｺﾝｸﾘｰﾄ工	内部足場組立																	内部足場解体				屋上ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ打設								
鉄筋・型枠工	ＰＨ梁・ｽﾗﾌﾞ枠解体															屋上ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ敷き	立上り配筋				ｼﾝﾀﾞｰ立上り 型枠組									
左官工			１～２階各室壁・天井左官補修										屋上伸縮目地取付	１～ＰＨ階段モルタル取										１～２階各室床補修						
鋼製建具・硝子工	１階外部ＳＤ扉吊込										２階AWｶﾞﾗｽ入																			
塗装工								外壁吹付タイル	２階床防塵塗装																			内部壁塗装		
防水工				屋上アスファルト防水					消火水槽防水																					
金属工														内部壁・天井ＬＧＳ下地組											屋上笠木・金物取付					
内装工			ＩＰ下地取付				１～PH階壁・天井ｳﾚﾀﾝ吹付 １階ｹｲｶﾙ・GWB張り												内部壁・天井ＰＢ張り											
電工・設備工												各室壁・天井配線・配管																		
使用機械			クレーン															クレーン						クレーン						

予想される災害・事故		
①、重機による災害	⑥、足場組立・解体時の転落災害	
②、崩壊・倒壊による災害	⑦、資材搬入出時の転倒災害	
③、通勤時の交通事故	⑧、高所からの墜落・転落災害	
④、場内出入口での接触事故	⑨、電動工具による災害	
⑤、高所からの資材落下災害	⑩、感電による災害	

予想される災害・事故の危険度の評価（リスク評価）

	重篤度	可能性	評価点	危険度		重篤度	可能性	評価点	危険度		重篤度	可能性	評価点	危険度
⑤	1	3	3	□	⑤	1	3	3	□	③	3	2	6	△
⑥	2	3	6	△	⑦	4	1	4	□	⑥	2	3	6	△
⑦	4	1	4	□	⑧	3	2	6	△	⑦	4	1	4	□
⑧	3	2	6	△	⑨	3	2	6	△	⑧	3	2	6	△
⑨	3	2	6	△	⑩	3	2	6	△	⑨	3	2	6	△

災害・事故防止対策（リスク低減・排除対策）		
①、重機旋回範囲内立入禁止の徹底	⑥、足場組立時の親綱・安全帯使用の徹底	
②、法面養生と資材の整理整頓の徹底	⑦、適正な人員で無理な搬出入の禁止	
③、通勤時のスピードダウン	⑧、親綱・安全帯の使用徹底	
④、交通誘導員の配置及び一時停止左右確認	⑨、始業前点検と適正な使用の徹底	
⑤、吊荷、資材下部への進入禁止	⑩、保護具の着用・養生の徹底	

【重篤度の見積り基準】

ケガの程度	判断基準	点数
死亡	死亡及び障害を伴う	4
重傷	休業1ヶ月以上	3
ひどいケガ	休業1日以上	2
軽傷	休業0日	1

【可能性の見積り基準】

災害発生の可能性	判断基準	点数
極めて高い	6ヶ月に1回程度	4
比較的高い	1年に1回程度	3
可能性あり	3年に1回程度	2
可能性が殆どない	5年に1回程度	1

【危険度（対策の優先度）】

評価点	危険度	対策の検討基準
16・12・9	×（かなり大）	即座の対応が必要
8・6	△（大きい）	抜本的な対策が必要
4・3	□（小さい）	何らかの対策が必要
2・1	○（かなり小）	現時点では必要なし

＊評価点＝重篤度×可能性

10月21日　作成

作成日までの進捗率
53.2　％

作成日までの延べ労働時間
28,016　時間

（一社）北海道建設業協会 労務研究会