労働安全衛生法第８８条第４項 に関する社内審査書

（記入例）

令和 3 年 11 月 日

工事名称	△△△△△ マンション 新築工事	現場代理人氏名	●● ●●
工事場所	札幌市北区北▲▲条西★丁目☆☆ー▽▽	発注者	株式会社 △△△△△
工事金額	□□□、□□□、□□□ 円	工期	着工 令和★★年 ☆☆月◎◎ 日 ～ 竣工 令和◆◆年 ◎月◆◆日
工事概要	構造・階数 RC・地上11階建 建築面積 997.99㎡ 延床面積 5879.03㎡		
	建物の最高高さ 32.96m 足場の最高高さ 36.425m 掘削深さGLより -3.65m		
	建物の種類・用途 共同住宅 その他特記事項		

対象工事（○で囲む）			
	安衛法88条第4項による届出を要する工事（様式21号）	1	高さ31mを越える建築物又は工作物の建設、改造、解体、又は破壊の仕事
		2	最大支点間50m以上の橋梁の建設等の仕事
		3	最大支点間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の工事［人口集中地区内（人口密度4000人以上/1k㎡）の道路上、道路に隣接した場所、又は鉄道の軌道上、軌道に隣接した場所のものに限る。］（平成4年通則第480号）（人口密度は国勢調査つどによる）
		4	ずい道等の建設等の仕事（内部に労働者が立ち入らないものは除く）
		5	掘削の高さ、深さが10m以上である地山の掘削の作業を行う仕事
		6	圧気工法による作業を行う仕事
		7	石綿等を有するものの石綿等の除去の作業を行う工事
	その他必要と認めた工事	8	
	安衛法88条第2項による届出を要する工事（様式20号）	9	軌道装置を必要とする工事（設置期間が６月以上）
		10	支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工（設置期間を問わず）
		11	長さ及び高さがそれぞれ10以上の架設通路（設置期間が60日以上）
		(12)	つり足場・張出し足場ならびに高さが10m以上の構造の足場（設置期間が60日以上）
	その他必要と認めた工事	13	

参画者			
	参画者職氏名	△△ ○○	
	経歴の概要 （労働安全衛生規則）（別表第9の資格） 右の1.2.の内、該当するものに○印を付ける	＊上記（1.7.10.11.12）の仕事 (1.) (イ)(ロ)のいずれにも該当する者 (イ)次のいずれかの経歴・資格に該当する者□ ①□大学・高専の専門課程を卒業し、建築工事の設計監理又は施工管理の実務経験10年以上 ②□高校の専門課程を卒業し、建築工事の設計監理又は施工管理の実務経験15年以上 (③) 1級建築士 ④１級建築施工管理技士 (ロ) 建築工事における安全衛生の実務経験３年以上、又は労働大臣が定める計画作成参画者資格研修了者 2.労働安全コンサルタント（建築）合格者	＊上記（2.3.4.5.6.9.10.11.12）の仕事 1.(イ)(ロ)のいずれにも該当する者 (イ)次のいずれかの経歴・資格に該当する者□ ①□大学・高専の専門課程を卒業し、土木工事の設計監理又は施工管理の実務経験10年以上 ②□高校の専門課程を卒業し、土木工事の設計監理又は施工管理の実務経験15年以上 ③□技術士試験合格者（建築部門に限る） ④□１級土木施工管理技士 (ロ)上記（2～6）のいずれかに該当する建設工事に於ける安全衛生の実務経験３年以上、又は労働大臣が定める計画作成参画者資格研修了者 2.労働安全コンサルタント（土木）合格者

添付書類

基本設計概要図（付近見取図含む）	(1)	鉄骨工事計画書（図面共）	7
安全衛生管理計画書	(2)	足場架設通路計画書（図面共）	(8)
総合工事工程表	(3)	型枠支保工計画書（図面共）	9
総合仮設計画図	(4)	ＰＣ工事計画書（図面共）	10
杭打工事計画書（図面共）	5	解体工事計画書（図面共）	11
掘削工事計画書（図面共）	6		12

審査年月日、審査職氏名等（安衛則92条3項）

審査員職氏名				
月日 氏名	印	月日 氏名	印	社内審査済印：取締役○○○事業部長 ■■ ▼▼ 印
△／○ 大髙 義雄				
月日 氏名	印	月日 氏名	印	
月日 氏名	印	月日 氏名	印	整理番号：

（一社）北海道建設業協会