# トンネル機材の片付け中、指をぶつけて負傷

**激突ー1**

| 災害発生時記録 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生月日　時 | 6月18日（火）　7時30分 | | | 工事内容 | トンネル工～機材整理作業 | | | |
| 被災者 | 職種 | 職長 | 経験年 | 6 | 所属 | 元請　　直営　　3次会社　　1人親方　　請負外契約 | | 初期の対策状況含む事項(写真含) |
| 被災程度 | 左人差し指骨折 | | | | | | | |
| 災害発生状況（写真） | 道路トンネル工事中に、切羽支保工の建込作業完了後、作業で使用した定規等（鋼材）を片付ける時、資材置場<br>角柱に指をぶつけ負傷した。<br>①<br> <br>②<br> | | | | | | | |

| 番号 | 災害発生要因 | 人的要因 | 物的要因 | 管理的要因 | 同種工事の再発防止対策 | コメント(追記・確認すべき事項) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業場所が薄暗く周囲の確認が十分できなかったこと | ○ | ◎ | | 作業場の照明設備を増設した。 | |

調査記入時の注意点ーー①　所属欄は5項目の該当する項目に○マークの記入　　②3要因(人的･物的･管理的)に関係･該当する要因に○ー重要要因と思われる事項に◎を記入してください。(添付要因資料参照)